





































































































Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	29 ago '16							05 sep '16									
						V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	
0			GFT 110 Armado	10,25 días	29-08-16 7:45																	
1			1 lavar ,controlar componentes	1 día	29-08-16 7:45																	
2			2 Etapa planetaria de primera reducción	1 día	29-08-16 16:30																	
3			2.1 Montar rodamientos en piñones	2 horas	29-08-16 16:30																	
4			2.2 montar y fijar piñones en porta satélite	4 horas	30-08-16 9:15																	
5			2.3 montar eje solar	2 horas	30-08-16 14:00																	
6			3 Etapa planetaria de segunda reducción	1,13 días	30-08-16 16:00																	
7			3.1 Montar rodamientos en piñones	4 horas	30-08-16 16:00																	
8			3.2 montar y fijar piñones en porta satélite	4 horas	31-08-16 10:45																	
9			3.3 montar eje solar	1 hora	31-08-16 15:30																	
10			4 Etapa planetaria de salida	1 día	31-08-16 16:30																	
11			4.1 Montar rodamientos en piñones	4 horas	31-08-16 16:30																	
12			4.2 montar y fijar piñones en porta satélite	4 horas	01-09-16 11:15																	
13			5 eje central	0,88 días	01-09-16 16:00																	
14			5.1 montar sellos	2 horas	01-09-16 16:00																	
15			5.2 montar rodamientos cónicos	3 horas	02-09-16 8:45																	
16			5.3 montar y torquear tuerca axial	2 horas	02-09-16 11:45																	
17			6 Conjunto	1,75 días	02-09-16 14:30																	
18			6.1 montar cuerpo dentado	2 horas	02-09-16 14:30																	
19			6.2 ensamblar líneas planetarias	6 horas	02-09-16 16:30																	
20			6.3 montar tapa frontal	2 horas	05-09-16 14:00																	
21			6.4 torquear pernos de amarre	4 horas	05-09-16 16:00																	
22			7 Sistema de frenos	1,63 días	06-09-16 10:45																	
23			7.1 montar discos de freno	2 horas	06-09-16 10:45																	
24			7.2 montar pistón	1 hora	06-09-16 13:30																	
25			7.3 Montar resortes	2 horas	06-09-16 14:30																	
26			7.4 montar sellos	4 horas	06-09-16 16:30																	
27			7.5 montar sistema de freno en reductor	2 horas	07-09-16 11:15																	
28			7.6 realizar prueba de presión al sistema de frenos	2 horas	07-09-16 14:00																	
29			8 Etapa de prueba	1,63 días	07-09-16 16:00																	
30			8.1 Posicionar el componente	3 horas	07-09-16 16:00																	
31			8.2 Preparar dispositivos de prueba	2 horas	08-09-16 9:45																	
32			8.3 Montar elementos de prueba	2 horas	08-09-16 11:45																	
33			8.4 Aporta lubricante	1 hora	08-09-16 14:30																	
34			8.5 Realizar prueba	2 horas	08-09-16 15:30																	
35			8.6 Drenar lubricante de prueba	1 hora	09-09-16 8:15																	
36			8.7 Desmontar elementos de prueba	2 horas	09-09-16 9:15																	
37			9 Despacho	0,25 días	09-09-16 11:15																	
38			9.1 Pintar ,embalar componente para despacho	2 horas	09-09-16 11:15																	

Proyecto: GFT 110 Armado Fecha: 07-09-16 11:46	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso	