

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	s																													
					25	02	10	18	26	04	12	20	28	05	13	21	29	06	14	22	30	08												
0	GFB 174E Armado	80,94 días	14-06-16	03-10-16																														
1	1 Compra de Repuestos	15 sem.	14-06-16	23-09-16																														
2	2 Lavar ,controlar componentes	6 horas	23-09-16	26-09-16																														
3	3 Etapa planetaria de primera reducción	0,25 días	26-09-16	26-09-16																														
4	3.1 Montar rodamientos en piñones	30 mins	26-09-16	26-09-16																														
5	3.2 Montar y fijar eje solar en porta satelites	30 mins	26-09-16	26-09-16																														
6	3.3 Montar y fijar piñones en porta satelites	1 hora	26-09-16	26-09-16																														
7	4 Etapa planetaria de segunda reducción	0,56 días	26-09-16	27-09-16																														
8	4.1 Montar rodamientos en piñones satelites	2 horas	26-09-16	26-09-16																														
9	4.2 Montar piñones en porta satelite	30 mins	26-09-16	26-09-16																														
10	4.3 Enfriar y montar pasadores en porta satelite	2 horas	26-09-16	27-09-16																														
11	5 Línea de salida	0,63 días	27-09-16	27-09-16																														
12	5.1 Posicionar eje , montar anillo, sellos y rodamiento central	2 horas	27-09-16	27-09-16																														
13	5.2 Montar rodamiento y cuerpo de salida	2 horas	27-09-16	27-09-16																														
14	5.3 Montar seguro y tapa axial	1 hora	27-09-16	27-09-16																														
15	6 Conjunto	0,56 días	27-09-16	28-09-16																														
16	6.1 Ensamblar cuerpo de salida y cuerpo central	3 horas	27-09-16	27-09-16																														
17	6.2 Montar linea planetaria segunda reduccion	30 mins	28-09-16	28-09-16																														
18	6.3 Montar linea planetaria de primera reduccion	30 mins	28-09-16	28-09-16																														
19	6.4 Montar eje solar de entrada	30 mins	28-09-16	28-09-16																														
20	7 Sistema de frenos	0,75 días	28-09-16	28-09-16																														
21	7.1 Montar discos de freno	30 mins	28-09-16	28-09-16																														
22	7.2 Montar pistón	30 mins	28-09-16	28-09-16																														
23	7.3 Montar resortes	30 mins	28-09-16	28-09-16																														
24	7.4 Montar sellos	30 mins	28-09-16	28-09-16																														
25	7.5 Montar sistema de freno en reductor	30 mins	28-09-16	28-09-16																														
26	7.6 Realizar prueba de presión al sistema de frenos	1 hora	28-09-16	28-09-16																														
27	7.7 Montar cuerpo porta discos en cuerpo central	1 hora	28-09-16	28-09-16																														
28	7.8 Montar anillo porta motor	30 mins	28-09-16	28-09-16																														
29	7.9 Montar cañerías	1 hora	28-09-16	28-09-16																														
30	8 Etapa de prueba	1,81 días	28-09-16	30-09-16																														
31	8.1 Posicionar el componente	4 horas	28-09-16	29-09-16																														
32	8.2 Preparar dispositivos de prueba	4 horas	29-09-16	29-09-16																														
33	8.3 Montar elementos de prueba	2 horas	29-09-16	30-09-16																														
34	8.4 Aporta lubricante	1 hora	30-09-16	30-09-16																														
35	8.5 Realizar prueba	1 hora	30-09-16	30-09-16																														
36	8.6 Drenar lubricante de prueba	30 mins	30-09-16	30-09-16																														
37	8.7 Desmontar elementos de prueba	2 horas	30-09-16	30-09-16																														
38	9 Despacho	0,63 días	30-09-16	03-10-16																														
39	9.1 Pintar ,embalar componente para despacho	5 horas	30-09-16	03-10-16																														

Proyecto: GFB 174E Armado  
Fecha: 02-11-16

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 1