

Gantt Proyecto de Planificacion v1.3.mpp																			
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin	2017				2018				2019			
								T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1
0			Gantt Proyecto de Planificacion v1.0	2%	740,06 días	07-07-16 7:41	18-04-19 12:30												2%
1			Reunion Introduccion Antofagasta	100%	1 hora	11-07-16 11:00	11-07-16 12:00		100%										
2			Reunion Avances N°2	100%	30 mins	15-07-16 10:30	15-07-16 11:00		100%										
3			Definiciones Alcances y Compromisos	100%	1 día?	07-07-16 7:45	07-07-16 16:30		100%										
4			Definicion Capacidades de Recursos	71%	11,53 días	11-07-16 7:45	25-07-16 15:45		71%										
5			Recepcion Capacidades Trabajadores CCP	100%	4,25 días	11-07-16 7:45	14-07-16 17:00		100%										
6			Recepcion Capacidades Trabajadores Stgo	100%	4,19 días	11-07-16 8:14	14-07-16 17:00		100%										
7			Recepcion Capacidades Trabajadores Afta	90%	4 días	11-07-16 12:00	15-07-16 10:00		90%										
8			Analisis de Capacidades Trabajadores	46%	4 días	15-07-16 10:00	21-07-16 8:00		46%										
9			Pre definicion de Centros de Trabajo	0%	3 días	21-07-16 8:00	25-07-16 15:45		0%										
10			Definicion de Maestros de Reparacion	2%	61 días?	07-07-16 7:45	28-09-16 11:15		2%										
11			Definicion y Ordenamiento de Modelos de Componente	0%	40 días	07-07-16 7:45	30-08-16 14:00		0%										
12			Estadistica Rotacion de Componentes	0%	1 ms	07-07-16 7:45	02-08-16 15:30		0%										
13			Definicion de componentes Muestra Por Area	0%	1 ms	02-08-16 15:30	30-08-16 14:00		0%										
14			Diseño Listado de Tareas	20%	47 días?	11-07-16 15:30	13-09-16 8:15		20%										
15			Listado Inicial de Tareas - Reductores Paralelos	40%	1 día?	11-07-16 15:30	31-08-16 9:33		40%										
16			Listado Inicial de Tareas - Reductores Planetarios	100%	1 día?	12-07-16 15:00	13-07-16 14:30		100%										
17			Listado Inicial de Tareas - Transmisiones	100%	1 día?	13-07-16 14:30	14-07-16 14:00		100%										
18			Listado Inicial de Tareas - Cilindros	60%	1 día?	11-07-16 15:30	31-08-16 7:57		60%										
19			Listado Inicial de Tareas - Bombas	40%	1 día?	11-07-16 15:30	31-08-16 9:33		40%										
20			Listado Inicial de Tareas - Compresores	100%	1 día?	11-07-16 15:30	12-07-16 15:00		100%										
21			Listado Inicial de Tareas - Motores	0%	1 día?	30-08-16 14:00	31-08-16 13:30		0%										
22			Listado Inicial de Tareas - Torno	0%	1 día?	30-08-16 14:00	31-08-16 13:30		0%										
23			Listado Inicial de Tareas - Soldadura	0%	1 día?	30-08-16 14:00	31-08-16 13:30		0%										
24			Analisis y consolidacion tipos de Tareas	0%	1 sem	31-08-16 13:30	07-09-16 10:15		0%										
25			Definicion Tipos de Tareas	5%	43 días?	15-07-16 13:30	13-09-16 8:15		5%										
26			analisis tipo tareas - AFTA	17%	3 días	15-07-16 13:30	09-09-16 14:00		17%										
27			analisis tipo tareas - CCP	0%	3 días	07-09-16 10:15	12-09-16 8:45		0%										
28			analisis tipo tareas - STGO	0%	3 días	07-09-16 10:15	12-09-16 8:45		0%										
29			Consolidacion listado Tipos de Tareas	0%	1 día?	12-09-16 8:45	13-09-16 8:15		0%										
30			Diseño Listado de Repuestos	0%	20 días	30-08-16 14:00	27-09-16 11:45		0%										
31			Listado Inicial de Repuestos - Reductores Paralelos	0%	17 días	30-08-16 14:00	22-09-16 14:00		0%										
32			Listado Inicial de Repuestos - Reductores Planetarios	0%	17 días	30-08-16 14:00	22-09-16 14:00		0%										
33			Listado Inicial de Repuestos - Transmisiones	0%	17 días	30-08-16 14:00	22-09-16 14:00		0%										
34			Listado Inicial de Repuestos - Cilindros	0%	17 días	30-08-16 14:00	22-09-16 14:00		0%										
35			Listado Inicial de Repuestos - Bombas	0%	17 días	30-08-16 14:00	22-09-16 14:00		0%										
36			Listado Inicial de Repuestos - Compresores	0%	17 días	30-08-16 14:00	22-09-16 14:00		0%										
37			Listado Inicial de Repuestos - Motores	0%	17 días	30-08-16 14:00	22-09-16 14:00		0%										
38			Listado Inicial de Repuestos - Torno	0%	17 días	30-08-16 14:00	22-09-16 14:00		0%										
39			Listado Inicial de Repuestos - Soldadura	0%	17 días	30-08-16 14:00	22-09-16 14:00		0%										
40			Analisis y consolidacion tipos de Repuestos y Manuales de Pa	0%	3 días	22-09-16 14:00	27-09-16 11:45		0%										
41			Diseño Tipos de Reparacion	0%	1 día?	27-09-16 11:45	28-09-16 11:15		0%										
42			Centros De Trabajo	40%	37,6 días?	08-08-16 13:30	28-09-16 16:45		40%										
43			Revision estructura Centros de Trabajo	40%	1 día?	08-08-16 13:30	28-09-16 16:45		40%										
44			Analisis sistemas de planificacion otras Empresas	0%	1 día?	28-09-16 16:45	29-09-16 16:15		0%										
45			Implementación Hojas de Ruta	0%	10 días	07-07-16 7:45	20-07-16 11:15		0%										
46			implementacion Areas	0%	10 días	07-07-16 7:45	20-07-16 11:15		0%										
47			Transmisiones	0%	2 sem.	07-07-16 7:45	20-07-16 11:15		0%										
48			Reductores	0%	2 sem.	07-07-16 7:45	20-07-16 11:15		0%										
49			Compresores	0%	2 sem.	07-07-16 7:45	20-07-16 11:15		0%										
50			Bombas	0%	2 sem.	07-07-16 7:45	20-07-16 11:15		0%										
51			Equipos y Agmin	0%	2 sem.	07-07-16 7:45	20-07-16 11:15		0%										
52			Cilindros	0%	2 sem.	07-07-16 7:45	20-07-16 11:15		0%										
53			Fabricacion y Recuperacion	0%	2 sem.	07-07-16 7:45	20-07-16 11:15		0%										
54			motores	0%	2 sem.	07-07-16 7:45	20-07-16 11:15		0%										
55			requerimiento de especificaciones Tecnicas	2%	42,25 días	04-08-16 7:45	30-09-16 15:00		2%										
56			Catastro funcional SISCOM según etapas	0%	2 sem.	04-08-16 7:45	18-08-16 11:15		0%										
57			Análisis e Informe del catastro	10%	2 sem.	04-08-16 7:45	18-08-16 11:15		10%										
58			Analisis software externos	0%	31,69 días	16-08-16 7:45	27-09-16 15:30		0%										
59			Revision proveedores	0%	4 días	16-08-16 7:45	19-08-16 15:00		0%										
60			Envío de alcances	0%	27,69 días	19-08-16 15:00	27-09-16 15:30		0%										
61			Levantamiento externo	0%	1 ms	19-08-16 15:00	15-09-16 13:30		0%										
62			Recepcion de propuestas</																

[illegible]

