

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin																												
						31 oct '16	07 nov '16	14 nov '16	21 nov '16	28 nov '16	05 dic '16	12 dic '16	19 dic '16	26 dic '16	02 ene '17	09 ene '17	16 ene '17																
						L	J	D	X	S	M	V	L	J	D	X	S	M	V	L	J	D	X	S	M	V	L	J	D	X	S	M	V
0		CAJA PTO LETORNEAU CFL07 1850	52,94 días	07-11-16	16-01-17																												
1		1 Compra de Repuestos y Reparacion de Bombas	10 sem.	07-11-16	12-01-17																												
2		2 Limpieza y preparación de componentes	12 horas	09-01-17	10-01-17																												
3		3 Eje de entrada	1,75 días	10-01-17	12-01-17																												
4		3.1 Mecanizar Pista de reten 88 x 30mm	1 hora	10-01-17	10-01-17																												
5		3.2 Metalizar Pista de Reten	3 horas	10-01-17	10-01-17																												
6		3.3 Rectificado pista de Reten	2 horas	11-01-17	12-01-17																												
7		4 Montaje de rodamientos en piñones	3 horas	12-01-17	12-01-17																												
8		5 montaje de tapas de una cara axial	1,5 horas	12-01-17	12-01-17																												
9		6 montaje de piñones en carcasa	1 hora	12-01-17	12-01-17																												
10		7 volterar carcasa en posicion de piñones en vertical	2 horas	12-01-17	12-01-17																												
11		8 montaje y ajuste de tapas (para juego axial)	3 horas	12-01-17	13-01-17																												
12		9 voltear carcasa en posicion horizontal	2 horas	13-01-17	13-01-17																												
13		10 Moltaje de sitema de lubricacion	2 horas	13-01-17	13-01-17																												
14		11 montaje de eje de entrada y machon	2 horas	13-01-17	13-01-17																												
15		12 montaje de tapa de registro y niveles de aceite	3 horas	16-01-17	16-01-17																												
16		13 aplicación de pintura y terminaciones finales	4 horas	16-01-17	16-01-17																												



Proyecto: CAJA PTO LETORNEA
Fecha: 02-11-16

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			